

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE BILBAO

Informe ejecutivo

29 de febrero 2024

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


DIA 2009 Y AMPLIACIÓN 2019

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.177	143	394	21	1.029	2.764
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.162	60	358	12	978	2.570
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.162	59	354	12	970	2.557
Total de viviendas con medición efectuada	1.162	59	346	11	964	2.542
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.153	41	291	2	946	2.433
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.153	41	286	-	896	2.376
Total de viviendas con financiación aprobada	1.153	41	286	-	895	2.375
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	2	1	2	-	168	173
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.151	40	284	-	727	2.202

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2024)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 2.375

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 2.202



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2009-2024)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 32,35 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 23,26 Mill. €

